

MEMORIA 2010

Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

02

PLAN DE ACELERACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE COMUNICACIONES DE NAVARRA



PLAN DE ACELERACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE COMUNICACIONES DE NAVARRA

Y de otras actuaciones en
Carreteras de Interés Territorial

Este plan, financiado por la sociedad pública SPRIN, S.A., ha finalizado en 2010 con el balance positivo en cuanto a que ha promovido la construcción de los Ejes estratégicos de Comunicaciones de Navarra impulsando asimismo otras actuaciones significativas en el ámbito de las Carreteras de Navarra.





(A-30)
1000
Mourenx 14
Pamplona 33

Licitaciones/adjudicaciones/liquidaciones de las obras aprobadas

Informe de situación de las obras
A 31 de diciembre de 2010

	Adjudicación						Importe liquidación	% Desviación
	% baja adjudicación	Presupuesto adjudicación	Anualidad 2007	Anualidad 2008	Anualidad 2009			
Variante de Eslava	2,24%	2.014.348,72	2.014.348,72	-	-	2.113.460,53	5,00%	
Accesos a Ujué	10,11%	3.011.035,13	3.011.035,13	-	-	3.161.564,76	5,00%	
Castejón-Tudela	16,92%	18.501.239,55	10.234.577,77	8.266.661,78	-	20.280.132,67	9,61%	
Monreal-Idocin	7,50%	12.119.078,76	8.517.450,58	3.601.628,18	-	12.722.865,69	4,98%	
Sunbilla-Etxalar	2,50%	21.941.516,96	7.437.446,48	12.000.000,00	2.504.070,48	22.563.637,04	2,84%	
Etxalar-Bera	2,00%	21.214.728,11	6.567.027,52	12.000.000,00	2.647.700,59	22.194.944,06	4,62%	
Buñuel-Cortes	24,30%	15.601.332,20	6.991.896,71	8.609.435,49	-	16.380.534,89	4,99%	
Idocin-Izco	9,22%	20.625.760,86	11.905.160,45	8.720.600,41	-	22.067.501,54	6,99%	
Burguete-Och.-Isaba ^{F1}	0,92%	1.981.049,13	1.981.049,13	-	-	2.079.713,94	5,00%	
Eslava-Sada	6,24%	3.771.504,77	748.995,41	3.022.509,36	-	3.960.077,27	5,00%	
Variante de Aibar	4,04%	2.318.550,14	902.387,01	1.416.163,13	-	2.434.279,19	4,99%	
Bera-Endarlatsa	12,51%	15.864.671,00	2.800.000,00	6.000.000,00	7.064.671,00	16.892.701,77	6,48%	
Puerto de Iso	15,57%	5.545.992,37	2.500.000,00	3.045.992,37	-	5.823.290,09	5,00%	
Variante de Ostiz	16,46%	6.282.970,87	4.300.000,00	1.982.970,87	-	6.671.351,39	6,18%	
Variante de Allo	22,22%	5.496.177,14	1.300.000,00	1.900.000,00	2.296.177,14	5.765.798,46	4,91%	
Izco-Vta. Judas	11,11%	31.141.300,08	200.000,00	6.000.000,00	24.941.300,08	32.872.477,88	5,56%	
Lekunberri-Albiasu	22,06%	1.298.298,30	-	1.298.298,30	-	1.363.213,21	5,00%	
Ctra. Isaba-Francia	18,37%	9.359.885,10	-	9.359.885,10	-	9.810.916,83	4,82%	
Burguete-Och.-Isaba ^{F2}	19,09%	3.235.960,65	-	3.235.960,65	-	3.397.681,96	5,00%	
Variante de Andosilla	14,01%	6.735.722,49	-	902.524,49	5.833.198,00	7.368.215,80	9,39%	
Variante de Corella	9,79%	8.388.530,05	-	50.000,00	8.338.530,05	8.806.994,16	4,99%	
SUBTOTAL	11,76%	216.449.652,38	71.411.374,91	90.460.105,64	39.453.919,29	228.731.353,13	5,67%	

Burguete-Ochagavía-Isaba

Desglose de la obra (F1)
A 31 de diciembre de 2010

	Adjudicación			
	% baja adjudicación	Presupuesto adjudicación	Importe liquidación	% Desviación
Accesos a Larrau	0,80%	359.110,91	376.914,94	5,00%
A. F. Orbaizeta	0,82%	545.100,20	572.138,55	5,00%
Accesos a Orbaizeta	1,01%	484.230,81	508.441,69	5,00%
Accesos a Aria	0,81%	185.500,91	194.768,11	5,00%
Accesos a Villanueva	1,08%	231.216,30	242.771,60	5,00%
Accesos a Abaurrea B.	1,26%	71.000,00	74.546,81	5,00%
Accesos a Remendía	0,97%	104.890,00	110.132,24	5,00%
TOTAL	0,92%	1.981.049,13	2.079.713,94	5,00%

Desglose de la obra (F2)
A 31 de diciembre de 2010


	Adjudicación				
	% baja adjudicación	Presupuesto adjudicación	Anualidad 2008	Importe liquidación	% Desviación
NA-140 Adecuación puentes	15,47%	546.356,68	546.346,68	573.604,24	4,99%
NA-140 (Tramo 1) Burguete-Ezcároz	22,40%	1.457.233,49	1.457.233,49	1.530.092,59	5,00%
NA-140 (Tramo 2) Ochagavía-Isaba	16,47%	1.232.370,48	1.232.370,48	1.293.985,13	5,00%
TOTAL	0,54%	3.235.960,65	3.235.950,65	3.397.681,96	5,00%

Plan de aceleración de inversiones en la Red de Carreteras de Navarra

	Actuación	Pto. de adjudicación	Fecha adjudicación	Fecha inicio obra	Fecha finalización obra
1	Autovía del Ebro A-68 Tramo 1: Castejón-Inicio Variante de Tudela	18.501.240	09/02/07	17/03/07	31/03/08
2	Autovía del Ebro A-68 Tramo 4: Buñuel-Límite provincia	15.601.332	01/03/07	30/03/07	31/03/08
3	Eje de Belate N-121-A: Variante de Ostiz	6.282.971	14/05/07	14/06/07	31/01/09
4	Eje de Belate N-121-A Tramo: Sunbilla-Etxalar	22.504.070	26/02/07	27/03/07	30/06/09
5	Eje de Belate N-121-A Tramo: Etxalar-Bera/Vera de Bidasoa	21.647.701	26/02/07	29/03/07	30/06/09
6	Eje de Belate N-121-A Tramo: Bera/Vera de Bidasoa-Endarlatsa	15.864.671	15/05/07	15/06/07	30/06/09
7	Eje de Belate N-121-A Puente de Endarlatsa (50%)	9.866.390	06/03/07	27/04/07	25/05/09
8	Autovía del Pirineo A-21 Tramo 2.1: Monreal-Enlace de Salinas-Idocin	12.119.079	09/02/07	17/03/07	31/03/08
9	Autovía del Pirineo A-21 Tramo 2.2: Enlace Salinas/Idocin-Izco	20.625.760	01/03/07	30/03/07	30/06/08
10	Autovía del Pirineo A-21 Tramo 3: Izco-Venta de Judas	31.141.300	02/10/07	18/12/07	30/06/09
11	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa. NA-132: Variante de Eslava	2.014.349	29/01/07	28/02/07	31/12/07
12	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa. NA-132: Eslava-Sada	3.771.505	18/04/07	25/05/07	03/05/08
13	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa. NA-132 Tramo: Sada-Variante de Aibar	2.318.550	18/04/07	25/05/07	03/05/08
14	Eje Estella-Tafalla-Sangüesa. NA-5310: Accesos a Ujué	3.011.035	29/01/07	28/02/07	31/12/07
15	Eje Margen Izquierda Río Ebro: Variante de Andosilla	6.735.722	25/09/08	06/11/08	30/06/09
16	Accesos Valles Pirenaicos: Reforma Puerto de Iso (II) Arbayún	5.545.992	15/05/07	08/07/07	06/06/08
17	Accesos Valles Pirenaicos: Carretera Isaba-Francia	9.359.885	28/05/08	28/06/08	31/12/08
18	Accesos Valles Pirenaicos: Burguete-Ochagavía-Isaba, Fase 1: Ramales transversales	1.999.360	28/03/07	02/05/07	19/07/07
19	Accesos Valles Pirenaicos: Burguete-Ochagavía-Isaba, Fase 2: Adecuación puentes, Burguete-Ezcároz y Ochagavía-Isaba	3.235.961	26/06/08	26/07/08	31/10/08
20	Supresión Travesías conflictivas: Variante de Corella	8.388.530	27/10/08	27/11/08	27/11/09
21	Supresión Travesías conflictivas: Variante de Allo	5.496.177,14	31/08/07	31/08/07	31/03/09
22	Supresión Travesías conflictivas: Variante de Variante Lekunberri-Albiasu	1.298.298,30	02/04/08	14/05/08	31/12/08

Plan de aceleración de inversiones en la Red de Carreteras de Navarra

Localización de las obras incluidas en el Plan de aceleración
A 31 de diciembre de 2010



MEMORIA 2010

Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

